

Bayram Estrich GmbH – Skalitzer Str. 133 – 10999 Berlin

Max Mustermann  
Musterstr. 123

10999 Berlin

Aufheizprotokoll  
Konventioneller Zementestrich (Heizestrich)

Auftraggeber: Max Mustermann

Objekt: Musterstr. 123, 10999 Berlin

Raum/Geschoss:

**Am 01.01.2017 wurden die Estricharbeiten beendet.**

**Aufheizprogramm für die auf Fußbodenheizung verlegten Estrichs ab 23 Tage nach Einbringen des Estrichs:**

- Vorlauftemperatur 25 Grad Celsius.

Aufheiz-Phase:

- Erhöhung der Temperatur um 5° Celsius per 24 Stunden bis Erreichung der Vorlauftemperatur von 50-55° Celsius.
- Diese Temperatur wird 3-4 Tage konstant gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit:

Abheiz-Phase:

- Verminderung der Temperatur um 10° Celsius per 24 Stunden bis zur Erreichung von 20-25° Celsius.

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und Entlüften der Räumlichkeiten dringend erforderlich. Durchzug dringend vermeiden!

Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 172652 B  
Sitz der Gesellschaft: Berlin  
USt.-ID. Nr: DE303749114  
St.-Nr.: 37/237/31068

Tel.: 030 77321166  
Fax: 030 77321167  
info@bayramestrich.berlin

GF: Resul Bayram  
Berliner Volksbank  
IBAN:  
DE05 1009 0000 2602 4500 00  
BIC:  
BEVODEBB

Bayram Estrich GmbH – Skalitzer Str. 133 – 10999 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 172652 B  
Sitz der Gesellschaft: Berlin  
USt.-ID. Nr: DE303749114  
St.-Nr.: 37/237/31068

Tel.: 030 77321166  
Fax: 030 77321167  
info@bayramestrich.berlin

**Bitte beachten:  
Heizungseinstellung auf manuellen Betrieb!!!  
(KEINE AUTOMATIK!)**

GF: Resul Bayram  
Berliner Volksbank  
IBAN:  
DE05 1009 0000 2602 4500 00  
BIC:  
BEVODEBB

Heizprogramm:

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
23. Tag		Keine	+ 25° C	
24. Tag		+ 5° C	+ 30° C	
25. Tag		+ 5° C	+ 35° C	
26. Tag		+ 5° C	+ 40° C	
27. Tag		+ 5° C	+ 45° C	
28. Tag		+ 5° C	+ 50° C	

**Temperatur +50° C 3-4 Tage konstant halten!**

32. Tag		- 10° C	+ 40° C	
33. Tag		- 10° C	+ 30° C	
34. Tag		- 10° C	+ 20° C	

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: .....

Datum: .....

Unterschrift: .....